

シリカリ

道路張りコン部のひび割れ抑止

交差点部張りコン部のひび割れ抑止、防草対策

工事名称	平成29年度 ○○号○○○○整備工事	
現場住所	○○市	
使用材料 工法	けい酸塩系表面含浸材 シリカリ	
施工部位・施工面積 (㎡)	張りコン部 約150㎡	
施工日	2019年3月16日	
防水保証期間		
施工者名	株式会社○○○○	新技術活用 (施工者希望型)

20190624撮影

塗布後の含浸状況 中央部の濡れた面が塗布面 (20190316撮影)

①3ヶ月後の状況 (ひび割れが発生していない) 赤線内が塗布範囲



②未塗布面のシミ



③未塗布面のひび割れ



着工前 交差点張りコン部 20190316撮影



①塗布面積を計測（塗布量を決めます）



②塗布面を入念に高圧洗浄



③端部はローラーで、シリカを塗布



④中央部や目地にシリカを噴霧



⑤完了

